



Утверждаю
И. о. директора МБОУ ООШ
№ 14
М.Ю. Кирченко
Приказ № 133 «26» сентября
2022 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 им. В.И. Захарова Чекудинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского с. Чекунда, ул. Дикопольцева, д. 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.3 1.2 1.3 1.4 1.6	Остановка общественного транспорта отсутствует. На пути движения имеется асфальтовое покрытие. Место отдыха ничем не оборудовано. На маршруте есть лестница из 5 ступенек, пандус отсутствует Маршрут пересекает автомобильная дорога, справа - тротуар без бордюра, слева тротуар отсутствует.	К О С	Остановку привести в соответствие с требованиями. Разместить схему движения к объекту. Заасфальтировать дорогу по маршруту от остановки до объекта. Оборудовать место отдыха. Оборудовать тротуар с бордюром.	Ремонт текущий Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.8 1.9	На пути движения к зданию имеется ступенька, пандус отсутствует.		Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	нет	1.8	На маршруте есть лестница из 5 ступенек, пандус отсутствует	К О С	Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт капитальный

1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1.6 1.7	На прилегающей территории по маршруту движения имеется пространство для парковки автомобилей. Парковочные места не обозначены. Знаков на парковку автомобилей отсутствует.	Г К О С У	Произвести разметку и покраску линий, обозначить парковочные места знаками на поверхности покрытия Отметить знакам парковку.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
		№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1.1 – 1.9	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению после проведения капитального ремонта вход на территорию и пути движения по территории будут доступны полностью для всех категорий МГН.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 им. В.Н. Захарова Чекундинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского с. Чекунда, ул. Дикопольцева, д. 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значим для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.3	Ширина лестницы составляет 4,3 м, ширина проступей и высота подступенями соответствуют требованиям. Краевые ступени обозначены жёлтой полосой, тактильные полосы отсутствуют.	К О С	Привести в соответствие	Текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет			К О С	Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт капитальный
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.17	Поверхность входной площадки бетонная в удовлетворительном состоянии, уклона не имеет. Размеры площадки соответствуют требованиям. Площадка находится на возвышенности (0,15 м), пандус отсутствует.	К О С	Ремонт площадки Строительство пандуса в соответствии с требованиями	Ремонт текущий Ремонт капитальный
2.4	Дверь (входная)	есть	2.19	Ширина двери 1,7 м (д.б. 1,2), порога нет.	К О С		
2.5	Тамбур	есть	2.26	Глубина тамбура 1,53 м (д.б. 2,3). Грязезащитное покрытие частично закреплено на полу.	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г)	II	2.1-2.3	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта вход в здание будет доступен полностью для всех категорий МГН.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 им. В.Н. Захарова Чекундинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
с. Чекунда, ул. Дикопольцева, 14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.8	Ширина коридоров 1,7 (д.б. 1,5), ширина зоны ожидания, глубина зоны ожидания Ширина проходов не соответствует требованиям	К С	Реконструкцию коридора в сторону увеличения ширины провести невозможно.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.12	Отсутствуют указатели зон «возможной опасности» перед дверными проемами и входами на лестницу. Поручни соответствуют требованиям марша лестницы. Расстояние между поручнем и стеной составляет 0,5м (д.б. 0,045). Ширина марша лестницы 0,9 м. (д.б. 1,3). Поручни с внутренней стороны лестницы непрерывные.	К С О	Установить указатели зон «возможной опасности». Реконструкцию ширины марша лестницы в сторону увеличения провести невозможно.	Ремонт текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			К О С	Техническое решение по установке пандуса с поручнями и ограждением невозможно	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					

3.5	Дверь	есть	3.39	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,8 – (д.б. 0,9). Высота порогов составляет 0,014м (д.б. 0,014)	К О С	Привести в соответствие	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.44	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Эвакуационные знаки соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Привести в соответствие	
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г) только 1 этаж	III	3.8	Ремонт капитальный и текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта пути движения внутри здания будут доступны частично только на 1 этаже.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 им. В.Н. Захарова Чекундинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

с. Чекунда, ул. Дикопольцева.14

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	4.1	При входе в классы пороги отсутствуют. Есть информирующие обозначения помещений. Места для приема инвалидов и МГН отсутствуют. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,15м (д.б. 0,8)	К О С	Выключатели и розетки установить в соответствии с требованиями.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зона целевого посещения объекта	ДЧ-И (Г)	IV	4.1-4.2	
---------------------------------	----------	----	---------	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения текущего ремонта зона обслуживания будет частично доступна только на 1 этаже

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
	есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем, **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), **ДЧ-В** - доступно частично всем, **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 им. В.Н. Захарова Чекундинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
с. Чекунда, ул. Дикопольцева, 14
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	<p>Специально оборудованные для МГН места отсутствуют. Размеры кабины составляют 0,80-1,53м (д.б. 2,2-2,25). Рядом с унитазом свободное пространство составляет 0,25м (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Двери открываются наружу помещения. Писсуары отсутствуют. Информационные указатели отсутствуют.</p> <p>Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации. Раковина, водопроводный кран не соответствуют требованиям</p> <p>Зеркало прикреплено.</p> <p>Ширина коридора перед входом в туалетную комнату 0,63</p>	КОСУ	<p>Оборудовать универсальную санитарно-бытовую можно только проведя полную реконструкцию помещения. Из-за конструктивных особенностей здания провести полную реконструкцию невозможно.</p> <p>Обозначить специальными знаками.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации.</p>	<p>Ремонт капитальный</p> <p>Ремонт текущий</p>
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
-----	-------------------------------	-----	--	--	--	--	--

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)	V	5.1-5.3	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем, **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать универсальную санитарно-бытовую комнату невозможно, поскольку из-за конструктивных особенностей здания проведение полной реконструкции не представляется возможным.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 им. В.И. Захарова Чекудинского сельского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
с. Чекунда, ул. Дикопольцева, 14
Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Наименование	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ	
		есть/нет	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)		Содержание
5.1	Визуальные средства	нет		Визуальные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установлены	
5.2	Акустические средства	нет		Акустические средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный
5.3	Тактильные средства	нет		Тактильные средства отсутствуют	Г, К, О, С	Установить	Ремонт капитальный

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** - к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	VI		Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены акустические и тактильные средства информации.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 4 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте – фотоснимки на 14 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт) на 12 л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Руководитель Управления образования
администрации Верхнебурейнского
муниципального района О.П. Митяшова



(подпись)

Директор КГКУ "Центр социальной
поддержки населения
по Верхнебурейскому району» Т.В. Лиханова



(подпись)

Директор КГБУ "Чегдомынский комплексный центр
социального обслуживания населения" по
Верхнебурейскому району М.В. Вострикова



(подпись)

Руководитель отделения Хабаровской краевой
организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Верхнебурейнского района Хабаровского края

Н.И. Литвинова



(подпись)